

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : **dostawa i montaż pawilonu socjalno – sanitarnego w Sosnowcu na pętli Będzińskiej.**

### STAN ISTNIEJĄCY

Skrócenie kursowania linii tramwajowej nr 27 spowodowało, iż przystankiem końcowym linii jest pętla Będzińska usytuowana pod wiaduktem drogowym drogi krajowej nr 94. W celu zapewnienia warunków socjalnych motorniczym na pętli posadowiono kontener biurowy oraz przenośną toaletę. Do kontenera podłączono również przyłącze energetyczne w celu zapewnienia oświetlenia i ogrzewania. Obecne pomieszczenie nie spełnia wymogów BHP, socjalnych i funkcjonalnych. Stan techniczny kwalifikuje kontener do wymiany na nowy, gdyż koszt remontu przewyższa zakup nowego.

Pętla Będzińska usytuowana jest pod wiaduktem drogowym drogi krajowej nr 94 na działce nr 343 obręb Sosnowiec 9 (dawny nr 96 k.m.34 obręb Sosnowiec).

### WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

#### **Dostawa i montaż kontenera socjalnego:**

Kontener jest przeznaczony dla motorniczych jako pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym oraz jako punkt regulatorski.

1. Pomieszczenie kontenera powinno posiadać dwie części socjalną i sanitarną, które są oddzielone od siebie.
2. Wymiary:
  - długość 4000mm,
  - szerokość 2435mm,
  - wysokość 2970mm
3. Rama
  - konstrukcja stalowa,
  - elementy konstrukcyjne i podszycia pokryte farbami podkładowymi i emalią nawierzchniową.
4. Podłoga płaska
  - zaczynając od dołu: blacha trapezowa, wełna mineralna, płyta, wykładzina.

## 5. Ściany zewnętrzne

- elewacja zewnętrzna: blacha ocynkowana lakierowana, izolacja styropian,
- elewacja wewnętrzna: płyta wiórowa laminowana,
- kolor elewacji zewnętrznej i wewnętrznej RAL 9002

## 6. Dach

- stropodach jednospadowy,
- pokryty blacha ocynkowana, płyta, wełna mineralna, blacha ocynkowana lakierowana
- odprowadzenie wody deszczowej zewnętrznymi rurami PVC.

## 7. Okna

- jedno okno PCV 1465 x 1135mm z roletą antywłamaniową.

## 8. Drzwi

- zewnętrzne: stalowe izolowane z 2 zamkami antywłamaniowymi,,
- wewnętrzne: płycinowe łazienkowe

## 9. Zasilanie elektryczne

- pełna instalacja elektryczna 230V, 50Hz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym przystosowana do podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej,
- w pomieszczeniu socjalnym kontenera powinny być co najmniej 2 gniazda elektryczne natynkowe podwójne,
- w pomieszczeniu sanitarnym kontenera powinny być co najmniej 2 gniazda elektryczne natynkowe podwójne hermetyczne

## 10. Oświetlenie elektryczne:

- wewnętrzne: oprawy oświetleniowe natynkowe typu OKN –2x36W w części socjalnej oraz 1 oprawa oświetleniowa natynkowa hermetyczna 1x11W w części sanitarnej.

## 11. Uziemienie kontenera:

- możliwość połączenia przewodem uziemiającym do rozdzielni.

## 12. Wewnętrzne elementy sanitarne:

- pełna instalacja wodna i kanalizacyjna przystosowana do podłączenia do zewnętrznych sieci.
- pomieszczenie sanitarne powinno posiadać zamontowaną i podłączoną umywalkę, muszlę klozetową i elektryczny podgrzewacz wody lub bojler,

## 13. Pozostałe:

- kontener ma być przetransportowany na miejsce posadowienia.
- wraz z kontenerem Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną – ruchową dla kontenera i zamontowanych w nim urządzeń oraz instalacji (deklaracje zgodności CE, certyfikaty jakości), dostarczony obiekt musi być wolny od wad i gotowy do eksploatacji z chwilą dostawy.

14. Posadowienie kontenera zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego – Użytkownika tj. Rejon Nr 1 w Będzinie ul. Piastowska 29.
15. Osobą do kontaktu jest p. Hubert Ściana R-1 Będzin, Tel. (32) 267-40-16.

Zakres prac :

- dostawa i montaż kontenera w miejscu,
- przygotowanie podłoża pod posadowienie kontenera,
- przyłączenie sieci elektrycznej i uruchomienie urządzeń,
- transport dotychczasowego kontenera na teren Rejonu nr 1 w Będzinie ul. Piastowska 29.

**Wskazaniem jest dokonanie wizji w terenie.**