



**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**Uzgodnienie sposobu przekładki sygnalizatora wydane przez Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym, 41-200 Sosnowiec z dnia 11.07.2013 (pismo znak: WDR.II.7226.1.43.2013.GR).**

Sosnowiec, dnia 11.07.2013r.

WDR.II.7226.1.43.2013.GR

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU<br>KANCELARIA OGÓLNA |              |
| Dnia                                          | 2013 -07- 12 |
| .....zał.....                                 |              |
| Podpis                                        | .....        |

Pan  
Mariusz Pobocho  
CHODOR PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Zagnańska 65  
25-558 Kielce

W nawiązaniu do pisma nr CHP/PD/00319/024 z dnia 01.07.2013r. w sprawie uzgodnienia sposobu przekładki sygnalizatora w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” uprzejmie informuję, że uzgadniam miejsce przestawienia przedmiotowego sygnalizatora z uwagą:

- wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem konserwatora sygnalizacji świetlnej w Sosnowcu tj. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/I, 41-200 Sosnowiec.

Nadmieniam, że należy dodatkowo uzgodnić w tut. Zarządzie Dróg część drogową dotyczącą planowanych prac przedstawiając sytuację w skali 1:500 z prawidłową legendą mapy, przekrojem pionowym oraz opisem technicznym.

W/w dokumentacja winna uwzględniać zagospodarowanie terenu, zabudowę krawężnika przy krawędzi jezdni wraz z rozwiązaniami dot. jego poprowadzenia w sąsiedztwie torowiska.

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU  
ZDZIAŁ ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA  
DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM  
mgr inż. Grzegorz Rączka

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17 LIP. 2013  
Podpis .....

Opracował: mgr inż. Grzegorz Rączka

[C:\archiwum\2013\7226 (5511)\01-pisma\p-7226\043.doc.XIV]

GŁÓWNY SPECJALISTA  
DZIAŁU INŻYNIERIA RUCHEM DROGOWYM

mgr inż. Grzegorz Rączka



**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej wydane przez  
TELPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych  
z siedzibą w Chorzowie, ul. Racjonalizatorów 10 z dnia 06.06.2013 9pismo znak:  
L.dz. 945/13).**



**TELPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe  
Urządzeń Elektronicznych**  
41-506 Chorzów, ul. Racjonalizatorów 10  
Sekretariat: tel.: (32) 737 40 40, tel./fax: (32) 737 40 50  
e-mail: biuro@telpol.net.pl  
Call Center: tel.: (32) 789 60 30 [www.telpol.net.pl](http://www.telpol.net.pl)

TELEWIZJA KABLOWA – INTERNET – TELEFONIA – TELEWIZJA CYFROWA

L.dz. 945/13

Chorzów, dnia 6 czerwca 2013 r.

**CHODOR PROJEKT**  
25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65  
tel.: 41-335-28-00; fax: 41-335-28-43;


dot.: dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu”

Odpowiadając na pismo znak CHP/PD/00319/020 z dnia 2013-05-28 uprzejmie informujemy, iż akceptujemy proponowane zabezpieczenie w formie dwudzielnej rury HDPE typ A160PS i tym samym uzgadniamy Wasz projekt w tym zakresie pod warunkiem, iż wykonawca inwestycji zostanie zobligowany do tego, aby w przypadku odsłonięcia naszej kanalizacji podczas realizacji inwestycji zgłosił do nas ten fakt w celu dokonania odbioru prawidłowości wykonania zabezpieczenia.

Dostarczony 1 egzemplarz planu sytuacyjnego pozostawiamy do naszej dyspozycji.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne przez okres jednego roku, t.j. do dnia 6 czerwca 2014 roku

Z poważaniem

  
mgr inż. Piotr Krempa  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe  
Urządzeń Elektronicznych  
i Z-cie Odbioru i Montażu

Załącznik:

- ~~dostarczona mapa~~
- ~~faktura VAT~~

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17 LIP. 2013 Podpis 



**ZAŁĄCZNIK NR 11**

**Uzgodnienie projektu budowlanego i architektoniczno-budowlanego w zakresie części drogowej wydane przez Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Organizacji Zarządzania drogami i Ruchem Drogowym, 41-200 Sosnowiec z dnia 11.06.2013 (pismo znak: WDR.I.1510.135.2013.JW).**



Sosnowiec, dnia 11.06.2013r.

WDR.I.1510.135.2013.JW

CHODOR PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 65

25-558 Kielce

Dot: projektu przebudowy torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury kolidującej dla inwestycji „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3-go Maja w Sosnowcu – pismo CHP/PD/00319/021 z dnia 29.05.2013r.

W odpowiedzi na ww. pismo uzgadniam ww. projekt w zakresie części drogowej z następującymi wnioskami:

1. dostosować budowę i konstrukcję peronu tramwajowego do dokumentacji projektowej przebudowy torowiska tramwajowego dla zadania p.n. „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu ul. 3 Maja od CWK do pętli Zagórze” którą wykonała jednostka projektowa „MIB Polska Sp. z o.o., ul. Darasza 5, Kraków. Rozwiązania dotyczące konstrukcji peronu tramwajowego podyktowane są uzyskaniem kompatybilności pomiędzy przebudowywaną linią tramwajową na ul. 3 Maja w kierunku osiedla Zagórze.
2. na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. 3 Maja dodatkowo ułożyć nawierzchnię asfaltową jezdni (warstwę wiążącą i ścieralną jak dla KR4) na powierzchni pomiędzy przebudowywanymi odcinkami torowisk (tworzących jakby „trójkątne” ograniczenie).
3. w obrębie wyspy środkowej oraz w miejscu układania nawierzchni asfaltowej skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. 3 Maja wymienić krawężniki na nowe.

**Załączniki:**

- 1) Projekt budowlany – Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu – 1 egz.
- 2) Projekt architektoniczno – budowlany - Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu – 1 egz.

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17 LIP. 2013. Podpis 



**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wydane przez Telekomunikacja Polska, Techniczna Obsługa Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice z dnia 09.10.2012 (pismo znak: TOTSSAU.HK.211-94883/12).**

Telekomunikacja Polska  
Techniczna Obsługa Klienta  
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach  
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice  
tel.: 32 291 51 39 fax.: 32 204 01 01

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
"GEOSTAN"  
Paweł Stanek  
al. Piłsudskiego 39/31  
43-609 Jaworzno

Katowice, 09 październik 2012 r.

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-94883/12

**Temat:** uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej w Sosnowcu w rejonie ul. 3 Maja, Piłsudskiego.

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

"z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych".

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Regionie Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonywać pod nadzorem pracownika upoważnionej w tym celu firmy: Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych

Sp. z o.o. ul. Zamułkowa 8; 40-857 Katowice, tel. 32 253 00 50 na warunkach odpłatnych.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Antoni Wójcik

Kierownik Działu

Zarządzania Zasobami Sieci 1

Sosnowiec

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

Data 17 LIP. 2013 Podpis .....

Załącznik: 1 egz. pl. syt.